



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 237 -2023-GRA/GRS/GR-OEA-OLOG.

VISTO. –

El expediente N°3370205 y registro documental N° 5661423, Oficio N°0275-2023-GRA/GRS/GR-OEA, de fecha 21 de abril del 2023 emitido por la Dirección Logística; el OFICIO N°0377-2023-GRA/GRS/GR-OEPD, con fecha de recepción 13 de abril emitido por la Dirección de Ejecutiva de planeamiento y Desarrollo; y la CARTA N°071-2023-HAPU-SVCNEEW/GERESA-GRA, de fecha de recepción 10 de abril del 2023, emitida por el contratista HAPU – SVCNEEW SERVICIOS GENERALES S.R.L.; Y

CONSIDERANDO:

Que, Mediante el contrato N° 037-2022/GRA/GRS de fecha 05 de diciembre del 2022, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, celebraron la CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA”.


Que, según la cláusula quinta del contrato, el plazo de ejecución se pactó por 35 días calendarios, el mismo que se computa el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, con un monto contractual por S/ 188,650.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley.

Que, según clausula cuarta: del pago, dice textualmente, la Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en DOS ARMADAS según el siguiente detalle:

N° Armada	Plazo de Ejecución	Entregable	% DE PAGO
1°	15 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.	N° 01	60% del monto total, a la aprobación del entregable N°01.
2°	35 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.	N° 02	40% del monto total, a la aprobación del entregable N°02.

Para lo cual este proyecto deberá de tener la opinión favorable del Instituto Nacional de Salud antes de su declaratoria de viabilidad. Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, El numeral 34.9 del artículo del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de



Contrataciones con el Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, el TUO de la LCE), indica que:

“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”.

Por su parte el artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF (el RLCE) SEÑALA QUE:



158.1. Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: (...) b. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación, De no existir pronunciamiento Expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Que, mediante resolución Gerencial Regional de Salud N°951-2022-GRA/GRS/GR-OERRHH, el titular de la Entidad delega funciones a la Dirección Ejecutiva de Administración, según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, con CARTA N°071-2023-HAPU-SVCNEEW/GERESA-GRA, el contratista solicita la ampliación de plazo de doce (12) días Calendarios, por lo expuesto en la carta presentada donde dice textualmente “Se precisa que hasta la fecha del presente informe, NO se ha tenido notificación sobre la opinión o pronunciamiento del INS, hacia nuestra representada, por parte de la GERESA, generando así un atraso no imputable al contratista, que escapa a responsabilidad del CONSULTOR (Responsable de la formulación del Estudio de Reinversión),”. contabilizado desde la fecha de presentación de la referencia a), (24-03-2023) hasta la fecha (05-04-2023)” dando lugar a un atraso de 12 días calendarios.



Para tal efecto, adjunto los siguientes documentos:

- CARTA N° 271-2023-GRA/GRS/GR-OEPD-INV, de fecha 24-03-2023.
- CARTA N° 066-2023-HAPU-SVCNEEW/GERESA-GRA, de fecha 24-02-2023.
- CARTA N° 068-2023-HAPU-SVCNEEW/GERESA-GRA, de fecha 01-03-2023.

Que, mediante OFICIO N°0377-2023-GRA/GRS/GR-OEPD, con fecha de recepción 13 de abril, suscrito por el Área Usuaria Oficina de Planeamiento y Desarrollo encargados del seguimiento de la Ejecución Contractual, donde acepta otorgar la Ampliación de Plazo N°06, por 12 días calendarios, sin reconocimiento de gastos generales, en merito a las consideraciones expuestas por el contratista en la CARTA N°069-2023-HAPU-SVCNEEW/GERESA-GRA.

Que, según Logística mediante Oficio N° 275-2023-GRA/GRS/GR-OEA-OLOG e Informe N°033-2023-GRA/GRS/GR-OEA-OLOG-Procesos. Concluyo que se ha configurado el supuesto de ampliación de plazo por atraso ajeno a la voluntad del Contratista.

Del análisis integral del expediente de contrataciones, de los elementos de prueba, y en merito a las facultades delegadas según resolución Gerencial Regional de Salud N°951-2022-GRA/GRS/GR-OERRHH, se concluye aceptar la ampliación de plazo sexta (6), por doce (12)

**GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD**



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 237 -2023-GRA/GRS/GR-OEA-OLOG.**

días calendarios sin reconocimiento de gastos generales de acuerdo a lo acordado en el ACTA suscrito en la fecha 03 de marzo del presente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Declarar Aprobada la sexta (6) ampliación de plazo, al contrato N° 037-2022/GRA/GRS de fecha 05 de diciembre del 2022, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, celebraron la CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGIÓN AREQUIPA”. sin reconocimiento de gastos generale, es como sigue:

ITEM	PLAZO DE ENTREGA DEL SEGUNDO ENTREGABLE (según contrato)	AMPLIACIÓN DE PLAZO	PLAZO DE ENTREGA FINAL
1	09 de abril del 2023	12 DÍAS CALENDARIOS	21 de abril del 2023



ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR, a la Oficina de Logística la publicación; en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)

ARTÍCULO 3°.- La Oficina Ejecutiva de Dirección de Recursos Humanos, queda encargada de notificar con la presente Resolución al Contratista HAPU – SVCNEEW SERVICIOS GENERALES S.R.L., a la Oficina de Logística, y a la Oficina de Administración dentro del plazo legal; bajo responsabilidad.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, a los VEINTI SEIS (26...) Días del mes de ABRIL del año 2023.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Mg. MILUZCA RIVAS ARESTEGUI
CLAD N° 2365
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Archivo
MMRA