


MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE SALUD, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA RED AREQUIPA – CAYLLOMA 2017



- ▶ A LA FECHA SE ENCUENTRAN CINCO FICHAS TECNICAS EN EJECUCION.
- ▶ EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE TRES MESES, DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, INICIADO EL 15 DE JUNIO Y DEBE ESTAR CONCLUYENDO EL 15 DE SEPTIEMBRE (90 DIAS CALENDARIO).
- ▶ DE LAS CINCO FICHAS DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDEN A LA MICRO RED DE HUNTER Y TIABAYA, MICRO RED BUENOS AIRES, FRANCISCO BOLOGNESI Y YANAHUARA, MICRO RED CIUDAD DE DIOS, MICRO RED DE CHARACATO Y MICRO RED CERRO COLORADO, MARITZA CAMPOS Y MARISCAL CASTILLA.

•MICRO RED CHARACATO, PRESUPUESTO S/. 216,100.26 CON LOS SIGUIENTES AVANCES:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL)			% DE AVANCE DEL MES
1.00	PUESTO DE SALUD MACHAHUAYA			98.29 %
2.00	PUESTO DE SALUD QUEQUEÑA			76.15 %
3.00	CENTRO DE SALUD CHARACATO			17.02 %
4.00	PUESTO DE SALUD PIACA			21.01 %
5.00	PUESTO DE SALUD POCSI			14.45 %
6.00	PUESTO DE SALUD POLOBAYA			18.83 %
7.00	PUESTO DE SALUD LEOPOLDO RONDON SABANDIA			65.08 %
8.00	PUESTO DE SALUD YARABAMBA			57.09 %
9.00	PUESTO DE SALUD MOLLEBAYA			76.65 %
NOTA: AVANCE ACUMULADO DE 47.98% AL 31 DE JULIO, PROYECTANDO SU FINALIZACION PARA EL 27 DE AGOSTO, LA MAYOR DIFICULTAD ES LA LEJANIA DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y TEMAS LOGISTICOS				

•MICRO RED DE BUENOS AIRES DE CAYMA, FRANCISCO BOLOGNESI Y YANAHUARA,PRESUPUESTO S/. 250,660.52 CON LOS SIGUIENTES AVANCES:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL)			% DE AVANCE DEL MES
1.00	CENTRO DE SALUD DE YANAHUARA			90.00 %
2.00	PUESTO DE SALUD DE PAMPA DE CAMARONES			95.00 %
3.00	PUESTO DE SALUD DE SACHACA			85.00 %
4.00	CENTRO DE SALUD FRANCISCO BOLOGNESI			85.50 %
5.00	PUESTO DE SALUD RAFAEL BELAUNDE			75.86 %
6.00	PUESTO DE SALUD LA TOMILLA			38.56 %
7.00	CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES DE CAYMA			50.32 %
8.00	PUESTO DE SALUD SAN JOSE			78.95 %
9.00	PUESTO DE SALUD DEAN VALDIVIA			42.85 %
NOTA: AVANCE ACUMULADO DE 72.45% AL 31 DE JULIO, PROYECTANDO SU FINALIZACION PARA EL VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE, LA MAYOR DIFICULTAD ES LA DEMORA Y DETERMINACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS IMPOSIBILITANDO MAYORES AVANCES.				

•MICRO RED CERRO COLORADO, MARISCAL CASTILLA Y MARITZA CAMPOS PRESUPUESTO S/. 283,769.82 CON LOS SIGUIENTES AVANCES:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL)			% DE AVANCE DEL MES
1.00	CENTRO DE SALUD DE MARISCAL CASTILLA			95.00 %
2.00	CENTRO DE SALUD ALTO LIBERTAD			95.00 %
3.00	PUESTO DE SALUD JOSE SANTOS ATAHUALPA			90.00 %
4.00	CENTRO DE SALUD SEMIRURAL PACHACUTEC			85.00 %
5.00	PUESTO DE SALUD EL CURAL			28.45 %
6.00	CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS			25.00 %
7.00	PUESTO DE SALUD DE PERU ARBO			50.75 %
8.00	PUESTO DE SALUD MARGEN DERECHA			14.25 %
9.00	PUESTO DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL			18.50 %
10.00	PUESTO DE SALUD NAZARENO			28.00 %
11.00	CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO			37.52 %
NOTA: AVANCE ACUMULADO DE 63.28% AL 31 DE JULIO, PROYECTANDO SU FINALIZACION PARA EL 19 DE SEPTIEMBRE, LA MAYOR DIFICULTAD ES LA DEMORA Y DETERMINACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS IMPOSIBILITANDO MAYORES AVANCES. SE CUMPLIRA CON EL PLAZO ESTABLECIDO				

•MICRO RED HUNTER – TIABAYA, PRESUPUESTO S/. 272,272.56 CON LOS SIGUIENTES AVANCES

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL)		% DE AVANCE DEL MES
1.00	CENTRO DE SALUD CONGATA		23.55 %
2.00	CENTRO DE SALUD CERRO VERDE		73.32 %
3.00	PUESTO DE SALUD UCHUMAYO		40.98 %
4.00	CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA DE - HUNTER		64.20 %
5.00	PUESTO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRION		44.12 %
6.00	PUESTO DE SALUD AMPLIACION PAMPAS DEL CUZCO		60.38 %
7.00	PUESTO DE SALUD CHILPINA		25.81 %
8.00	PUESTO DE SALUD CAMINOS DEL INCA		48.00 %
9.00	PUESTO DE SALUD ALTO ALIANZA		49.46 %
10.00	PUESTO DE SALUD UPIS PAISAJISTA		4.57 %
NOTA: AVANCE ACUMULADO DE 45.21 % AL 31 DE JULIO, PROYECTANDO SU FINALIZACION PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE, LA MAYOR DIFICULTAD ES LA DEMORA Y DETERMINACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS IMPOSIBILITANDO MAYORES AVANCES. SE CUMPLIRA CON EL PLAZO ESTABLECIDO			

•MICRO RED CIUDAD DE DIOS, PRESUPUESTO 191,897.84 CON LOS SIGUIENTES AVANCES

ITEM	ACTIVIDADES DEL PERIODO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL)		% DE AVANCE DEL MES
1.00	CENTRO DE SALUD CIUDAD DE DIOS		69.42 %
2.00	PUESTO DE SALUD DE YURA		62.42 %
3.00	PUESTO DE SALUD SUMBAY - CHASQUIPAMPA		25.27 %
4.00	CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA DE - HUNTER		64.20 %
5.00	PUESTO DE SALUD PILLONES		37.97 %
6.00	PUESTO DE SALUD IMATA		50.74 %
7.00	PUESTO DE SALUD HUANCA		11.68 %
8.00	PUESTO DE SALUD TAYA		21.53 %
9.00	PUESTO DE SALUD LLUTA		25.01 %
NOTA: AVANCE ACUMULADO DE 29.05 % AL 31 DE JULIO, PROYECTANDO SU FINALIZACION PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE, LA MAYOR DIFICULTAD ES LA DEMORA Y DETERMINACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS IMPOSIBILITANDO MAYORES AVANCES Y LA LEJANIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SE CUMPLIRA CON EL PLAZO ESTABLECIDO			

► LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO SON:

- MOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS.
- CONCRETO SIMPLE: SARDINEL, RAMPA REZANE.
- PINTURA LATEX EN CIELO RAZO.
- PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTEIORES Y EXTERIORES.
- REPOSICIÓN DE PISOS Y ZOCALOS.
- REPOSICIÓN DE CERRADURAS Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS.
- REPOSICIÓN DE VIDRIOS Y COBERTURAS LIGERAS.
- PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA ENTRE OTROS.





